

**CUMPLIMIENTO GLOSA 02-2,1 LEY DE PRESUPUESTO 2016 I TRIMESTRE**

Uso de recursos del 6% del FNDP para actividades culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de prevención y rehabilitación de drogas, y de protección del medio ambiente y educación ambiental.

Subtítulo	Línea	Asignación	Institución beneficiada	Nombre de la Iniciativa	Transferido

**NOTA:** No se registran iniciativas que reportar en esta glosa para el primer trimestre del año presupuestario 2016

CUMPLIMIENTO GLOSA 02 - 2,4 LEY DE PRESUPUESTO 2016 I TRIMESTRE				
Transferencias a las corporaciones o fundaciones constituidas con la participación del Gobierno Regional respectivo.				
SUBT.	ITEM	ASIG.	NOMBRE INICIATIVA	TRANSFERENCIA

**NOTA:** No se registran iniciativas que reportar, en esta glosa para el primer trimestre del año presupuestario 2016

CUMPLIMIENTO GLOSA 02 - 3,5 LEY DE PRESUPUESTO 2016 I TRIMESTRE					
Derechos de Aprovechamiento de Aguas para Comités o Cooperativas de Agua Potable Rural existentes o para Comités de Sistemas de Abastos de Agua, o para comunidades beneficiarias. Sub.29					
Subt.	Comuna	Institucion Beneficiada	BIP	Nombre Iniciativa y/o Nombre Benbeneficiario	Monto Transferencia M\$

**NOTA:** No se registran iniciativas que reportar, en esta glosa para el primer trimestre del año presupuestario 2016

CUMPLIMIENTO GLOSA 02 - 4,2,1, LEY DE PRESUPUESTO 2016 I TRIMESTRE					
Subsidios o aportes reembolsables a empresas de los sectores público o privado para proyectos de inversión de interés social en las áreas de electrificación, gas natural, generación de energía, telefonía celular y comunicaciones, en áreas rurales, y de agua potable y alcantarillado.					
SUBT.	Comuna	BIP	NOMBRE INICIATIV	QUINTIL	MONTO TRANSFERIDO M\$

**NOTA:** No se registran iniciativas que reportar, en esta glosa para el primer trimestre del año presupuestario 2016

CUMPLIMIENTO GLOSA 02 - 5,5 LEY DE PRESUPUESTO 2016 I TRIMESTRE					
Transferencias para la elaboración de expedientes de declaratoria de monumento nacional y para la protección y puesta en valor de inmuebles y bienes muebles declarados monumentos nacionales					
REGION	COMUNA	INSTITUCION BENEFICIARIA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	MONTO TRANSFERIDO

**NOTA:** No se registran iniciativas que reportar, en esta glosa para el primer trimestre del año presupuestario 2016

CUMPLIMIENTO GLOSA 02 - 5,6 LEY DE PRESUPUESTO 2016 I TRIMESTRE				
Transferencias a los programas Dirección de vialidad, direccion de Obras Hidráulicas y Agua Potable Rural de la Dirección General de Obras Públicas.				
Región	Comuna	Codigo BIP	Nombre Iniciativa	Monto Transferido M\$

**NOTA:** No se registran iniciativas que reportar, en esta glosa para el primer trimestre del año presupuestario 2016

CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30116871	ADQUISICION MAQUINARIAS MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNA DE TALTAL	356.846.374	09-01-2015	60	10-03-2015	TERMINADO
30380185	ADQUISICION CAMION PLUMA PARA LA COMUNA DE SIERRA GORDA	138.385.300	15-07-2015			PROCESO DE RECEPCIÓN
30380272	ADQUISICION CAMION TOLVA PARA LA COMUNA DE SIERRA GORDA	95.596.339	15-07-2015			PROCESO DE RECEPCIÓN
30380184	ADQUISICION AMBULANCIA AEA COMUNA DE SIERRA GORDA	60.000.000	15-07-2015			PROCESO DE LICITACIÓN
30379873	ADQUISICION DOS MINIBUSES DESTINADO AL TRANSPORTE DE PERSONAS EN S	101.115.000				PROCESO DE ADJUDICACIÓN
30249472	ADQUISICION DE BUSES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	348.270.000	03-12-2015			PROCESO DE LICITACIÓN
30398230	ADQUISICION SISTEMA MODULAR JUZGADO POLICIA COMUNA DE SIERRA GORDA	141.000.000	31-12-2015			PROCESO DE LICITACIÓN
30380575	ADQUISICION REPOSICION BUS MUNICIPAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	195.984.000	31-12-2015			PROCESO DE LICITACIÓN
30034883	MEJORAMIENTO AV. GRANADEROS, CALAMA(DISEÑO)	164.892.480	31-01-2012	380	14-02-2013	TERMINADO
30036007	AMPLIACION LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE,	174.926.829	21-10-2009	1056	11-09-2012	TERMINADO
30040123	AMPLIACION LICEO A-27 JORGE ALESANDRI R. CALAMA	101.106.622	05-08-2011	1013	14-05-2014	TERMINADO
30067249	HABILITACION RELLENO SANITARIO, PROVINCIA DE	3.721.226.589	17-06-2013	541	10-12-2014	TERMINADO
30073633	HABILITACION BIBLIOTECA REGIONAL EN EL EDIFICIO EXCORREOS DE AFTA(EJECUCION)	3.389.438.335	06-04-2011	692	26-02-2013	TERMINADO
30073855	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO COMUNA DE	1.681.706.052	27-09-2012	825	31-12-2014	TERMINADO
30095113	HABILITACION MUSEO COMUNAL DE MARIA ELENA	1.287.236.873	21-03-2012	789	19-05-2014	TERMINADO
30095125	HABILITACION EX-GOVERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA(DISEÑO)	306.728.000				DESPRIORIZADO
30101214	NORMALIZACION Y AMPLIACION RELLENO SANITARIO SAN PEDRO DE ATACAMA	3.490.212.258				PROCESO DE CONTRATACION
30104120	CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO Y SIST.TRAT.AGUAS SERVIDAS OLLAGUE	984.973.510	05-10-2013	445	24-12-2014	TERMINADO
30109379	CONSTRUCCION CENTRO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL RSD	4.061.020.915	08-05-2015	236	30-12-2015	EN EJECUCIÓN
30093372	MEJORAMIENTO INTEGRAL PASEO PEATONAL Y PLAZA 23 DE MARZO, CALAMA	5.707.854.077	27-10-2015	65	31-12-2015	EN EJECUCIÓN
30092959	REPOSICION MUSEO ARQUEOLOGICO G. LE PAIGE SPA	9.812.302.422	30-06-2014	485	28-10-2015	EN EJECUCIÓN
30116088	AMPLIACION URBANIZACION SECTORES VARIOS SAN PEDRO DE ATACAMA	952.709.112	13-07-2015	216	14-02-2016	EN EJECUCIÓN
30167472	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, COMUNA DE SIERRA GORDA	198.771.000	01-05-2015	345	10-04-2016	EN EJECUCIÓN
30067249D	HABILITACION RELLENO SANITARIO, PROVINCIA DE TOCOPILLA(DISEÑO)	69.584.390	23-05-2008	168	07-11-2008	TERMINADO
30070833	MEJORAMIENTO SISTEMA APR LOCALIDAD DE CAMAR	71.673.664	10-11-2015	150	08-04-2016	EN EJECUCIÓN
30366996	MEJORAMIENTO SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA SAN PEDRO DE ATACAMA	2.124.288.974				EN EJECUCIÓN
30299573	MEJORAMIENTO PARQUE TEMÁTICO LOCALIDAD DE BAQUEDANO	254.911.246				LICITACION
30101214D	NORMALIZACION Y AMPLIACION RELLENO SANITARIO SAN PEDRO DE ATACAMA(DISEÑO)	74.920.000	28-12-2012	214	30-07-2013	TERMINADO
30127208	CONSTRUCCION MEMORIAL TOPATER CALAMA	4.040.502.398				EN LICITACIÓN
30420635	CONSTRUCCION CUBIERTAS LIVIANAS EN MULTICANCHAS, CALAMA	1.919.943.144				EN LICITACIÓN
30063511	CONSTRUCCION 98 SOLUCIONES SANITARIAS DIVERSOS SECTORES TALTAL	241.590.145				TERMINO ANTICIPADO

CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30086695	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS CALAMA	53.282.000				EN MODIFICACION DE MANDATO POST RE
02-feb	REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, TOCOPILLA	109.109.000	13-08-2008		29-09-2008	FALTA DEFINICION DE UT PARA ULTIMA COMPRA
30296472	ADQUISICION RED METEOROLÓGICA DE EMERGENCIA	464.258.000	28-01-2016	90	27-04-2016	EN EJECUCION
30305622	REPOSICION SEÑALETICA VIAL DE LA COMUNA DE TOCOPILLA	55.047.000				EN REEVALUACION EN MDS
20078449	MEJORAMIENTO CONEXION AVDA. ARGENTINA - RUTA 28	5.799.016.084	18-01-2013	840	08-05-2015	TERMINADO
20178122	MEJORAMIENTO CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA AVDA. P. AGUIRRE CERDA	7.099.980.254	21-03-2012	1230	03-08-2015	TERMINADO
20191520	MEJORAMIENTO EJE BALMACEDA	3.192.441.266	10-11-2011	1125	09-12-2014	TERMINADO
30039111	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LATRILLE	1.388.606.739	27-10-2014	195	10-05-2015	TERMINADO
30043346	CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION FINCA SAN JUAN, CALAMA	3.785.208.277	29-04-2012	420	23-06-2013	TERMINADO OOC, EN ESPERA POR PAGO PENDIENTE DE TERRENO
30051158	CONSTRUCCION Y HABILITACION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA TROCADERO	1.396.658.809				PROCESO LICITACION
30057788	MEJORAMIENTO EJE IRARRAZABAL ENTRE P.A.C. Y AVDA. BONILLA , AFTA	1.677.579.423	28-06-2013	1001	25-03-2016	EJECUCION
30060896	CONSTRUCCION ALIMENTADORA AGUA POTABLE SECTORES HUASCAR Y COLOSO	1.150.140.833	11-05-2012	617	18-01-2014	TERMINADO OOC
30062919	CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA, I ETAPA	1.535.906.688	01-04-2014	740	10-04-2016	EJECUCION
30072017	CONSTRUCCION EJE IQUIQUE - EL YODO ENTRE SARGENTO ALDEA Y N. TIRADO	2.793.751.384	22-11-2010	1125	21-12-2013	PENDIENTE OBS UT
30073151	CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL Y DEPORTIVO VILLA ESPERANZA ANTOF.	2.443.380.580	06-05-2013	955	17-12-2015	TERMINADO
30076017	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITO, MEJILLONES(PREFACTIBILIDAD)	58.023.180	15-02-2012	930	02-09-2014	En tramite ultimo pago para cierre proyecto por parte de DOP
30082294	CONSTRUCCION DEL PASEO GRANADEROS DE LA CIUDAD DE CALAMA	3.199.688.302	14-01-2013	831	25-04-2015	TERMINADO
30086885	REPOSICION DIAMANTE DE BEISBOL, TOCOPILLA	72.029.652				EN LICITACION
30087719	NORMALIZACION PLAZA CARLOS CONDELL, TOCOPILLA	2.121.621.242	18-10-2012	831	11-02-2015	TERMINADO
30095179	CONSERVACION VIAS URBANAS DIVERSOS SECTORES , CALAMA	2.794.534.942	22-01-2013	720	12-01-2015	TERMINADO
30031153	CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZ. MACROLOTEO FERTILIZANTE MEJILLONES	1.513.382.908	16-01-2014	777	03-03-2016	EJECUCION
30121877	CONSERVACION VIAS URBANAS DIVERSOS SECTORES, COMUNA ANTOFAGASTA 2012	3.054.269.638	22-07-2013	511	15-12-2014	TERMINADO
30080002	CONSTRUCCION PLAYA ARTIFICIAL SECTOR EL SALITRE, TOCOPILLA	4.559.357.670				LICITACION
30113754	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO MEJILLONES, SECTOR PLAZA DE LA CULTURA	369.378.164				REEVALUACION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
30116178	REPOSICION LICEO DOMINGO LATRILLE, TOCOPILLA	474.302.000	29-05-2014	540	20-11-2015	TERMIANDA OCC, EQUIPOS EJECUCION
30124992	CONSTRUCCION MACROURBANIZACION SECTOR EL SALAR ANTOFAGASTA	548.652.995	16-03-2015	353	03-03-2016	EJECUCION
30086335	REPOSICION CALETA DE PESCADORES ANTOFAGASTA	149.199.000	08-09-2015	470	21-12-2016	EJECUCION
30124621	REPOSICION A.VERDES Y CIRCULACIONES PEATONALES CALLE A.MOOCK G.VIA	688.877.000	06-05-2015	240	01-01-2016	EN EJECUCION
30125104	MEJORAMIENTO EJE BALMACEDA CALAMA, II ETAPA	1.818.247.000	16-04-2015	755	10-05-2017	EN EJECUCION



CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30215822	CONSERVACION VIAS URBANAS DIVERSOS SECTORES DE MEJILLONES	1.222.626.000				LICITACION
30306425	CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, COMUNA DE TOCOPILLA	81.885.000				LICITACION
30307777	CONSERVACION VIAS URBANAS DIVERSOS SECTORES 2014 ANTOFAGASTA	2.367.028.214	20-04-2015	360	14-04-2016	EJECUCION
30354830	CONSTRUCCION ESTABILIZACION DE TALUDES ALTO COVADONGA	226.945.390				LICITACION
30003506	MEJORAMIENTO INTERCONEXION EJES GRAU - PRAT, CALAMA	11.437.890.756				LICITACION
20183313	CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA ANTOFA	5.741.496.000				LICITACION
20183300	CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA FARELLONES ANTOF	2.964.743.000				LICITACION
30377125	CONSERVACION Y MANEJO DE CAUCE EN EL SECTOR TRANQUE TOCONAO	581.682.000				LICITACION
30374923	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL Y SS.HH. CEMENTERIO TOCOPILLA	658.999.874				LICITACION
30390924	CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEB. URIBE, ANTOFAGASTA	1.642.085.000				LICITACION
30398274	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL AYLLU DE CUCUTER	203.646.000				LICITACION
30124596	CONSTRUCCION PARQUE COMUNITARIO RENE SCHNEIDER	1.775.679.000				LICITACION
30333772	CONSERVACION PLURIANUAL DE VIAS URBANAS, REGION DE ANTOFAGASTA	20.000.000.000	01-01-2015	1460	31-12-2018	EJECUCION
30117715	ADQUISICION MAQUINARIAS APOYO PLAN NORMAL ASEO, MUNICIPALIDAD ANTOFAGASTA	889.476.000				PROCESO DE LICITACION
30260425	ADQUISICION EQUIPAMIENTO BASICO ALBERGUE DE EMERGENCIA, ANTOFAGASTA	63.916.000				PROCESO DE LICITACIÓN
30329224	ADQUISICION EQUIPOS LABORAT AUDIOLOG VOZ Y HABLA FONOAUDIOLOGIA UA	258.061.000	15-05-2015	321	31-03-2016	EJECUCION
30137114	ADQUISICION EQUIPOS Y HERRAMIENTA ESP. TP,LICEOS A-16, A-22 Y A-26	661.361.000				PREPARACION DE BASES PARA LICITAR
30414872	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CONSULTORIO BAUTISTA, AFTA	89.121.000				PREPARACION DE BASES PARA LICITAR
20169201	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE TALTAL	161.445.000				EN REVALUACION
30046719	NORMALIZACION LICEO C 21 JUAN CORTES MONROY CORTES	252.758.000				PREPARACION DE BASES PARA LICITAR
30061546	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL LOA-CALAMA-II REGION	5.839.151.804	21-02-2013	1195	31-05-2016	EN EJECUCIÓN
30063286	CONSTRUCCION CUBIERTA DE PATIO, TALLERES Y OTROS ESCUELA E-105, TALTAL	209.175.614				PREPARACION DE BASES PARA LICITAR
30073633	HABILITACION BIBLIOTECA REGIONAL EN EL EDIFICIO EXCORREOS DE AFTA(EJECUCION)	164.253.981	06-04-2011	692	26-02-2013	TERMINADO
30098338	REPOSICION ACERAS AV. ANGAMOS, ANTOFAGASTA	2.645.808.570	06-08-2012	1180	30-10-2015	TERMINADO
30101328	REPOSICION ACERAS SECTOR CENTRO, V ETAPA, ANTOFAGASTA	3.373.685.349	09-12-2013	721	30-11-2015	TERMINADO
30123376	NORMALIZACION ESTADIO MUNICIPAL, CALAMA	4.094.540.360				PROCESO LICITACION
30123484	DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y MANEJO SUSTENTABLE DE PENÍNSULA MEJILLONES	160.000.000	04-06-2013	787	31-07-2015	TERMINADO
30126593	DIAGNOSTICO Y GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DE HUMEDALES ALTOANDINOS	150.000.000	13-05-2013	773	25-06-2015	TERMINADO
30126735	ANALISIS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN HUMEDALES ALTOANDINOS	517.431.200	30-10-2013	1440	09-10-2017	EN EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30066284	REPOSICION INTEGRAL PARQUE BRASIL, ANTOFAGASTA	75.000.000	20-02-2014	555	30-06-2016	EN EJECUCIÓN
30131617	CONSTRUCCION 3 CANCHAS DE FÚTBOL COPA AMÉRICA ANTOFAGASTA	5.550.884.712	25-08-2014	614	30-04-2016	SALDO EN OBRAS CIVILES
30107946	CONSTRUCCION PASEO PEATONAL M.A.MATTA, ANTOFAGASTA	3.709.734.097	09-09-2015	300	05-07-2016	EJECUCION
30129640	HABILITACION PLAZA Y AREAS RECREATIVAS U.V R.SCHNEIDER, ANTOFAGASTA	1.188.172.433	20-09-2015	400	24-10-2016	EJECUCION
30251972	CONSERVACION BANDEJÓN CENTRAL-CICLOVIA COSTANERA NORTE AFTA	576.839.180	09-09-2015	240	06-05-2016	EJECUCION
30293625	REPARACION RECINTO PISCINA OLÍMPICA DE ANTOFAGASTA	266.493.548	03-11-2014	123	06-03-2015	TERMINADO
30087356	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS Y AREAS VERDES ARTURO PEREZ CANTO	2.503.478.118	06-10-2015	400	09-11-2016	EJECUCION
30107933	HABILITACION PARQUE GRAN AVENIDA, ANTOFAGASTA	3.269.676.756	21-01-2016	398	22-02-2017	EJECUCION
30136525	REPOSICION ACERAS, BARRIO TRADICIONAL, ANTOFAGASTA	8.044.569.424	21-01-2016	270	17-10-2016	EJECUCION
30394022	CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO DE BARRILES. COMUNA DE TOCOPILLA. II RE	589.665.764				PREPARACIÓN DE BASES PARA LICITAR
30443628	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE PAPOSO	403.446.492				PREPARACION DE BASES PARA LICITAR
30112885	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PRIMERA RESPUESTA PARA SITUACIONES DE	1.047.402.083	13-10-2011	1700	08-06-2016	PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR LO QUE FALTA.
30113720	REPOSICION VEHÍCULOS UNIDADES Y DESTAC CARABINEROS ANTOF. 1A ETAP	1.267.746.000	19-11-2013	893	30-04-2016	EN PROCESO DE ENTREGA DE 32 MOTOS
30113721	ADQUISICION EQUIPOS E INSTRUMENTAL ADN SECCIÓN CRIMINALÍSTICA CARAB	190.877.313	12-12-2011	365	11-12-2012	PENDIENTE DE PAGO UN ITEM QUE FALTA INSTALAR, POR CONDICIONES EN LAS INSTALACIONES DE CARABINEROS
30115717	ADQUISICION PORTICOS Y CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, PROV. TOCOPILLA	313.212.000				EJECUCION
30130634	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CNCA II REGION	22.171.369	11-04-2013	1145	30-05-2016	PENDIENTE DE ADQUIRIR UN ITEM.
30172522	ADQUISICION DE CARROS BOMBA DE CUERPO DE BOMBEROS.CALAMA	3.140.511.000	25-05-2015	341	30-04-2016	PENDIENTE ENTREGA DEL ULTIMO CARRO Y SE CIERRA PROYECTO
30137744	ADQUISICION MAQUINARIA INVERNAL REGION DE ANTOFAGASTA	2.754.796.559	09-02-2016	325	30-12-2016	EJECUCION
30280622	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES, MEJILLONES	772.152.000				EN LICITACION
30307976	AMPLIACION DE TELEFONIA SATELITAL PARA LA REGION DE ANTOFAGASTA	88.955.000				EN LICITACION
30355584	ADQUISICION DE GABINETE PSICOTECNICO SML	12.499.999	01-09-2015	90	30-11-2015	TERMINADO
30168425	ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS GOPE ANTOFAGASTA Y CALAMA	151.960.000				EN LICITACION
30378223	ADQUISICION CAMIÓN PARA CONTENEDORES Y 68 CONTENEDORES SOTERRADOS	700.000.000				EN LICITACION
30308875	ADQUISICION DE SEÑALÉTICAS PARA LAS CALLES DE LA COMUNA DE MEJILLON	164.818.000				EJECUCION
30426773	ADQUISICION VEHICULO Y EQUIPAMIENTO VIGILANCIA R. MARINA RINCONADA	75.208.000				PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR
30428773	ADQUISICION CAMIONES ALJIBE PARA LA COMUNA DE TALTAL	226.614.000				LICITACION
30387622	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE ARCHIVO	20.399.000				PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR

CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30361423	ADQUISICION CAMARAS DE SEGURIDAD SERVICIO MEDICO LEGAL II REGION	12.000.000				PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR
30429024	ADQUISICION DE VEHICULOS POLICIALES PDI II REGION POLICIAL DE ANTOF	638.554.000				PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR
30423338	ADQUISICION TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS PDI CALAMA	126.595.000				PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR
30087125	CONSTRUCCION INSTITUTO DE REHABILITACIÓN INFANTIL CALAMA	327.506.660	03-05-2013	1100	07-05-2016	SE CERRARA PROYECTO Y SE FORMULARA UNO NUEVO CON EL SALDO.
30123857	CONSERVACION RUTA 23-CH S:SOCAIRE-PASO SICO SECTORES ALTERNADOS II R	6.726.432.531	05-09-2013	609	07-05-2015	EN PROCESO DE CIERRE
30120139	CONSERVACION CAMINOS BASICOS 2013 - 2014 REGIÓN DE ANTOFAGASTA	7.380.551.265	30-06-2014	853	30-10-2016	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO ANTICIPADA
30136498	SANEAMIENTO PLANES CIERRE FAENAS PEQUEÑA Y MICRO MINERIA	540.485.000		0		PREPARACION DE BASES PARA LICITAR
30101284	REPOSICION OFICINA DE MEJILLONES DEL REGISTRO CIVIL	3.976.000	12-05-2015	415	30-06-2016	EJECUCION
30277722	CONSERVACION RUTA B-355 REGION DE ANTOFAGASTA 2014-2015	2.141.188.434	16-05-2015	341	21-04-2016	EJECUCION
30277737	CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2014 - 2015	6.772.898.292	20-03-2015	535	05-09-2016	EJECUCION
30350989	DIAGNOSTICO PMDT COSTA SUR EN COMUNA DE TALTAL	50.500.000	13-07-2015	292	30-04-2016	EJECUCION
30351076	DIAGNOSTICO PMDT NORTE ALTO ANDINO (ALTO EL LOA Y OLLAGUE)	80.000.000	19-06-2015	316	30-04-2016	EJECUCION
30277730	CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2014 - 2015	3.577.814.758				PROCESO DE ADJUDICACION
30280674	MEJORAMIENTO PLAZA COMUNITARIA, LOCALIDAD CAROLINA DE MICHILLA	670.735.000				PROCESO DE ADJUDICACION
30444080	CONSERVACION CAMINO BÁSICO, RUTA 23-CH, SECTOR SOCAIRE - PASO SICO	9.436.285.872				PREPARACION DE BASES PARA LICITAR
30168774	REPOSICION CUARTEL 1° COMPAÑÍA DE BOMBEROS - MEJILLONES	1.014.718.932				PREPARACION DE BASES PARA LICITAR
30351290	ADQUISICION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE RIO GRANDE S.P.A.	34.433.690				
20169201	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE TALTAL	2.207.311.278	30-10-2012	560	13-05-2014	TERMINADAS OOC
30036007	AMPLIACION LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE, CALAMA	4.581.370.930	21-10-2009	1056	26-04-2012	TERMINADAS OOC
30040123	AMPLIACION LICEO A-27 JORGE ALESANDRI R. CALAMA	3.822.444.720	05-08-2011	1013	14-05-2014	TERMINADAS OOC
30046719	NORMALIZACION LICEO C 21 JUAN CORTES MONROY CORTES	3.509.180.529	15-03-2012	1385	01-09-2013	TERMINADAS OOC
30063286	CONSTRUCCION CUBIERTA DE PATIO, TALLERES Y OTROS ESCUELA E-105, TALTAL	2.300.000	05-02-2009	2519	30-05-2016	EJECUCION
30070534	REPOSICION Y AMPLIACIÓN JARDIN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA, AFTA	2.414.068.428	23-11-2012	768	01-03-2015	TERMINADAS OOC
30079569	REPOSICION 4ª COMISARIA CARABINEROS, TOCOPILLA	2.036.218.761	27-07-2010	1799	15-03-2016	EJECUCION
30086885	REPOSICION DIAMANTE DE BEISBOL, TOCOPILLA	1.431.629.000				LICITACION
30087125	CONSTRUCCION INSTITUTO DE REHABILITACIÓN INFANTIL CALAMA	3.292.300.571	03-05-2013	800	12-07-2015	TERMINADAS OOC
30128554	REPOSICION COMPLEJO DEPORTIVO DE CARABINEROS ANTOFAGA	492.996.474	08-10-2015	180	05-04-2016	EN EJECUCION
30116178	REPOSICION LICEO DOMINGO LATRILLE, TOCOPILLA	9.622.127.371	29-05-2014	540	20-11-2015	TERMINADAS OOC
30100127	REPOSICION Y RELOCALIZACION LICEO POLITECNICO C-30 S P. DE ATACAMA	6.359.030.199	05-01-2015	510	29-05-2016	TERMINADAS OOC

CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30101284	REPOSICION OFICINA DE MEJILLONES DEL REGISTRO CIVIL	398.478.654	21-04-2015	345	31-03-2016	EN EJECUCION
30126588	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ESCOLAR CORVALLIS	2.922.771.000				EN LICITACION
30108045	REPOSICION JARDIN INFANTIL DE TOCONAO COMUNA DE S.P.A	758.263.836	16-02-2016	216	19-09-2016	ENEJECUCION
30237072	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL LICKANANTAY SAN PEDRO DE ATACAM	1.258.546.109	13-07-2015	216	14-02-2016	ENEJECUCION
30294672	CONSERVACION SISTEMAS ELECTRICOS LOCALIDADES VARIAS SPA	218.320.543	11-12-2014	423	07-02-2016	TERMINADO
30101628	RESTAURACION TEATRO METRO,MARIA ELENA	2.371.215.758				LICITACION
30137533	REPOSICION JARDIN INFANTIL COMUNA MARIA ELENA	851.440.678				LICITACION
30361325	CONSTRUCCION TERMINACION ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA, CALAMA	4.700.043.245	23-12-2015	180	20-06-2016	EJECUCION
30153222	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN TENENCIA OLLAGUE (F)	85.920.681	29-09-2015	190	06-04-2016	EJECUCION
30282776	CONSTRUCCION TENENCIA LICANCABUR (F) COMUNA SAN PEDRO	93.838.000				LICITACION
30120017	REPOSICION ESCUELA LOCALIDAD DE CAMAR, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	616.218.241	27-10-2015	216	30-05-2016	LICITACION
30113912	REPOSICION COLEGIO BERNARDO OHIGGINS, EDUCACION BASICA, TOCOPILLA	8.961.810.213				PROCESO ADJUDICACION
30376480	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS TOCONAO	391.820.910	04-11-2015	141	24-03-2016	TERMINADO
30389624	CONSERVACION DE EMERGENCIA SISTEMA ELÉCTRICO SOCAIRE, TOCONAO Y SPA	170.684.556	21-10-2015	74	03-01-2016	TERMINADO
30378679	REPOSICION TEATRO ANDRES PEREZ TOCOPILLA	3.266.962.212				LICITACION
30126599	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO ESCOLAR MUNICIPAL	10.845.155.548				LICITACION
30108039	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE TALABRE	687.133.000				LICITACION
30360227	MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES	430.664.350				LICITACION
30345674	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DEL RETÉN ALEMANIA (MC)	91.085.000				LICITACION
30344426	RESTAURACION MUSEO MUNICIPAL DE MEJILLONES	129.666.000				LICITACION
30133005	NORMALIZACION URBANIZACION NUEVOS LOTEOS TOCONAO	896.925.000				LICITACION
30133006	CONSTRUCCION ADUCCION SOLAR LOCALIDAD DE SOCAIRE	911.553.000				LICITACION
30085180	REPOSICION CENTRO DE LA MUJER MANANTIAL DE TOCOPILLA	667.886.472				LICITACION
20187363	CONSTRUCCION LICEO LOS ARENALES, ANTOFAGASTA	4.439.233.157	06-09-2010	1651	15-03-2015	EJECUCION, JUDICIALIZADO
30005334	NORMALIZACION CONSULTORIO JUAN PABLO II, ANTOFAGASTA	2.607.657.455	28-07-2014	650	21-08-2016	MODIFICACION DE CONVENIO, POSTERIOR RE
30040040	CONSTRUCCION LICEO LA CHIMBA, ANTOFAGASTA	3.312.905.814	08-01-2010	1862	13-02-2015	TERMINADO
30109747	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA ALONDRA ROJAS, TALTAL	47.564.288	14-12-2011	90	02-03-2012	TERMINADO, CONTRALORÍA DICTAMINÓ PAGAR EP PENDIENTES
30109860	AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA E-104, TALTAL	44.999.111	05-12-2011	90	02-03-2012	TERMINADO, CONTRALORÍA DICTAMINÓ PAGAR EP PENDIENTES

CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30111191	FOSIS- PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CREDITICIA PARA LA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA REGIÓN	2.000.000.000	01-09-2011	731	30-12-2014	EJECUCION
30124188	CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA PEQUEÑA MINERIA II REGION	1.668.925.000	18-08-2014	866	31-12-2016	EJECUCION
30110990	DIFUSION PLAN REGIONAL DE PROMOCION DEL SECTOR TURÍSTICO	1.320.000.000	05-11-2012	1517	31-12-2016	EJECUCION
30122559	CONSERVACION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, ANTOFAGASTA	6.934.140.000		0		TERMINADO
30127983	TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCTIVO PESCA ARTESANAL	639.493.306	22-12-2012	1469	30-12-2016	EJECUCION
30087668	CONSTRUCCION CESFAM VALDIVIESO, ANTOFAGASTA	5.340.596.000	27-04-2015	490	29-08-2016	EJECUCION
3301010	APLICACIÓN LETRA A) ART. 4° TRANSITORIO LEY N° 20.378 ( MICRO)	1.745.639.544			31-12-2015	TERMINADO
30291433	ADQUISICION CARRO BOMBA, PARA COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA	621.794.418	10-10-2015	365	31-12-2016	EJECUCION
30305323	TRANSFERENCIA DIPLOMADO EN TEMAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	94.500.000	03-10-2014	820	31-12-2016	EJECUCION
30305475	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA INDUSTRIA	350.000.000	14-10-2014	720	31-12-2016	EJECUCION
30305478	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DE PROYECTOS INNOVACIÓN	105.000.000	14-10-2014	809	31-12-2016	EJECUCION
30305573	TRANSFERENCIA APOYO A INVESTIGACIÓN APLICADA AL DESARROLLO INNOVADOR	315.000.000	03-10-2014	820	31-12-2016	EJECUCION
30305574	TRANSFERENCIA PROGRAMAS REGIONALES BECAS DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN	300.000.000	14-10-2014	720	31-12-2016	EJECUCION
30307772	TRANSFERENCIA CONVOCATORIA PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA	783.444.000	22-10-2014	720	31-12-2016	EJECUCION
30319422	CAPACITACION CENTRO DE PILOTAJE DESIERTO DE ATACAMA	449.506.000	14-10-2014	1080	31-12-2016	EJECUCION
30319925	TRANSFERENCIA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA LA COMPETITIVIDAD	317.970.000	14-10-2014	720	31-12-2015	EJECUCION
30320072	TRANSFERENCIA PAQUETE TECNOLÓGICO PASIVOS SEGUNDA REGIÓN	177.114.000	24-10-2014	799	31-10-2016	EJECUCION
30320122	TRANSFERENCIA ESTUDIO DE ING. PARA LA REMEDIACIÓN DE SITIOS TALTAL	385.631.000	24-10-2014	799	31-10-2016	EJECUCION
30320172	TRANSFERENCIA PLANTA PILOTO MÓVIL PARA LA RECUPERACIÓN DE COBRE Y ORO	193.923.000	24-10-2014	858	28-02-2017	EJECUCION
30320272	TRANSFERENCIA COMUNIDADES ENERGETICAMENTE SOSTENIBLES	200.200.000	14-10-2014	625	30-06-2016	EJECUCION
30320323	TRANSFERENCIA SUSTENT. PATRIMONIAL E INDUSTRIA TURÍSTICA DEL ALTO LOA	176.710.000	14-10-2014	625	30-06-2016	EJECUCION
30320522	TRANSFERENCIA ESCALAMIENTO PILOTO DE LA PRODUCCIÓN DE ASTAXANTINA	111.840.000	14-10-2014	809	31-12-2016	EJECUCION
30320823	TRANSFERENCIA SISTEMA SOLAR PARA CULTIVO TECNIFICADO EN EL DESIERTO	180.000.000	14-10-2014	595	31-05-2016	EJECUCION
30320873	CAPACITACION FORTALECIMIENTO POSTGRADO CIENCIAS ACUÁTICAS UA	160.990.000	14-10-2014	748	31-12-2016	EJECUCION
30320922	TRANSFERENCIA OBSERVATORIO DE EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN	602.251.000	14-10-2014	1080	31-12-2016	EJECUCION
30321072	CAPACITACION CENTRO REGIONAL DE ASTROINGENIERÍA	130.700.000	14-10-2014	687	31-08-2016	EJECUCION
30303572	CONTROL INTEGRADO Y MANEJO DE LA MALEZA MOSTAZA NEGRA, CALAMA	375.115.000	02-06-2015	912	31-12-2016	EJECUCION

CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30355474	TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCTIVO PARA EL SECTOR PESQUERO ARTESANAL	326.688.000	24-04-2015	250	31-12-2016	EJECUCION
30413638	TRANSFERENCIA PROYECTO JAIBAS PARTE II	216.637.000	11-11-2015	575	30-06-2017	EJECUCION
30413374	TRANSFERENCIA PROYECTO UNDIMOTRIZ WARAQOCHA	340.000.000	11-11-2015	1095	31-12-2017	EJECUCION
30413449	TRANSFERENCIA PLANTA MODULAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	151.814.000	11-11-2015	575	30-06-2017	EJECUCION
30413437	TRANSFERENCIA SIST. FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO PARA INNOVACION	276.733.000	11-11-2015	850	30-04-2017	EJECUCION
30414995	TRANSFERENCIA DESALACIÓN TERMO SOLAR USANDO SISTEMA DE EVAPORACIÓN	155.087.000	11-11-2015	575	30-06-2017	EJECUCION
30414990	TRANSFERENCIA INNOVACIÓN CREATIVA	210.652.000	11-11-2015	635	31-08-2017	EJECUCION
30412846	TRANSFERENCIA CUSTER. KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE COBRE SOLUBLE	93.760.000	11-11-2015	485	31-03-2017	EJECUCION
30413775	TRANSFERENCIA CONSOLIDACIÓN MODELO MULTIHÉLICE DE INNOVACIÓN SOCIAL	317.585.000	11-11-2015	760	31-12-2017	EJECUCION
30412822	TRANSFERENCIA DESARROLLO DE NANOTRANSISTORES BASADOS EN CABLES BACTER	146.940.000	11-11-2015	575	30-06-2017	EJECUCION
30413023	TRANSFERENCIA VIRTUALIZACIÓN RUTAS TURÍSTICAS CON TECNOLOGÍAS HÍBRIDA	263.978.000	30-11-2015	695	31-10-2017	EJECUCION
30412834	TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CEMENTACIÓN PARA PEQUEÑOS M	785.496.000	11-11-2015	575	30-06-2017	EJECUCION
30412829	TRANSFERENCIA ENERGÍA SOLAR Y AGUA DE MAR PARA LA PEQUEÑA MINERÍA	183.035.000	11-11-2015	760	31-12-2017	EJECUCION
30412847	TRANSFERENCIA SIST. BIOTECNOLÓGICO REMOCIÓN METALES PESADOS RILES	196.840.000		365	31-12-2016	EJECUCION
30413077	TRANSFERENCIA IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE CULTIVO DEL DORADO EN LA II	431.660.000				CONVENIO EN CREACION
30413089	TRANSFERENCIA ALMACENAMIENTO SOLAR LINO3	132.800.000				CONVENIO EN CREACION
30413074	TRANSFERENCIA POSICIONAMIENTO LABORATORIO TECNOLOGÍAS SOLARES	392.165.000				CONVENIO EN CREACION
30413126	TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LAS ÁREAS DE MANEJO	214.815.000				CONVENIO EN CREACION
30413101	TRANSFERENCIA EVALUACION ECONOMICA DE PRODUCCION DE BATERIAS DE LITIO	84.192.000				CONVENIO EN CREACION
30413135	TRANSFERENCIA DES. TECNOLÓGICO PARA INDUS. ACUÍCOLA PERLERA ABALON	149.989.000				CONVENIO EN CREACION
30416730	TRANSFERENCIA FORMACION INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL	537.426.000				CONVENIO EN CREACION
30385931	TRANSFERENCIA PROGRAMA PARA PESCADORES ARTESANALES DE TOCOPILLA	187.006.000	30-11-2015	365	30-11-2106	EJECUCION
30399589	TRANSFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	6.500.000.000	31-10-2015	730	31-12-2017	EJECUCION
30399622	TRANSFERENCIA PROGRAMA EMERGENCIA PRODUCTIVA TOCOPILLA	200.000.000	31-08-2015	365	31-08-2016	EJECUCION
30423045	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	303.069.000	10-12-2015	365	31-12-2016	EJECUCION
3301010-1	APLICACIÓN LETRA A) ART. 4° TRANSITORIO LEY N° 20.378 ( TAXIS)	253.493.284			31-12-2016	EJECUCION
30418631	Transferencia Convocatoria De Iniciativas Innovación Agroalimentario	958.000.000	04-12-2015	1095	31-12-2018	EJECUCION
30417023	Transferencia Diseño De Programa De Magíster En Temas De Cti	73.500.000	31-12-2015	1095	31-12-2018	EJECUCION
30401577	Transferencia Programa Regional De Apoyo Al Emprendimiento Dinámico	400.000.000	14-12-2015	545	30-06-2017	EJECUCION

CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30401824	Transferencia Programa Apoyo Entorno De Innovación y Emprendimiento	300.000.000	14-12-2015	730	31-12-2017	EJECUCION
30401832	Transferencia Programa De Transferencia a Proyectos Para El Entorno	645.000.000	14-12-2015	730	31-12-2017	EJECUCION
30401823	Transferencia Innovación y Emprendimiento ¿Made In Antofagasta¿	22.000.000	14-12-2015	730	31-12-2017	EJECUCION
30401724	Transferencia Programa De Innovación para fortalecer el Entorno.	71.600.000	14-12-2015	730	31-12-2017	EJECUCION
30428972	TRANSFERENCIA JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS (EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO)	1.300.000.000				CONVENIO EN CREACION
30398282	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FOMENTO PARA PESCADORES ARTESANALES	400.000.000				CONVENIO EN CREACION
30447122	ADQUISICION SEGUNDA ETAPA ADQUISICIÓN CARROS BOMBA COMUNA CALAMA	2.104.711.000				CONVENIO EN CREACION
30455581	ADQUISICION CARRO BOMBA 1RA COMPAÑÍA DE BOMBEROS MEJILLONES	142.800.000				CONVENIO EN CREACION
30130439	ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA UCA Y SEDILE DE HRA.	172.391.000	25-09-2013	1000	21-06-2016	EJECUCION
30108898	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS VARIOS DEL HRA	1.833.247.893	25-09-2013	1000	21-06-2016	EJECUCION
30108901	REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIO HRA.	217.212.000	05-06-2014	800	13-08-2016	EJECUCION
30182775	REPOSICION DE TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO (TC) EN HRA	1.217.750.000	04-02-2015	500	18-06-2016	EJECUCION
30302922	REPOSICION DE CALDERA EN HOSPITAL DE CALAMA	108.035.625	25-09-2014	600	17-05-2016	EJECUCION
30319622	REPOSICION EQUIPOS Y EQUIPAM. EN SERV. CLINICOS HOSPITAL CALAMA	517.864.505	24-11-2014	500	07-04-2016	EJECUCION
30323272	REPOSICION DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO EN HRA	1.721.839.000	01-10-2014	600	23-05-2016	EJECUCION
30333222	ADQUISION DE ANTENAS REPETIDORAS DE SSA	58.014.000	27-02-2015	489	30-06-2016	EJECUCION
30364323	REPOSICION CLINICAS DENTALES MOVILES EN SERV. SALUD ANTOFAGASTA	211.927.000	17-03-2015	500	29-07-2016	EJECUCION
30385986	ADQUISICION DIALISIS MODULAR PARA HOSPITAL DE TALTAL	690.786.115	21-04-2015	400	25-05-2016	EJECUCION
30350273	REPOSICION Y ADQUISICION EQUIPOS-EQUIPAMIENTO C.A.N ANTOFAGASTA	346.832.000	19-05-2015	400	22-06-2016	EJECUCION
30370415	REPOSICION DE AUTOCLAVES Y PLANTAS DE AGUA EN HOSPITAL ANTOFAGASTA	586.222.000	10-06-2015	386	30-06-2016	EJECUCION
30369873	MEJORAMIENTO SERVICIO DE LAVANDERIA EN HOSPITAL TOCOPILLA	50.589.000		42551	30-06-2016	EJECUCION
30402031	ADQUISICION EQUIPOS POCT PARA SAPUS II REGION Y POSTAS S.GORDA	113.725.028				PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR
30413625	ADQUISICION VEHICULOS MAQUINARIA PESADA, MARIA ELENA	546.363.000				PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR
30436923	REPOSICION VENTILADORES MECÁNICOS INVASIVOS HOSPITAL	228.480.000				PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR
30436885	REPOSICIONES BUS DE PACIENTES PARA HOSPITALES DE TALTAL Y TOCOPILLA	445.813.000				PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR
20139518	NORMALIZACION HOSPITAL CARLOS CISTERNAS, CALAMA II REGION	5.750.717.000	23-07-2010	1788	15-06-2015	
30034215	CONSTRUCCION CONSULTORIO AT PRIMARIA SECTOR NORTE, ANTOFAGASTA	325.534.119	31-10-2014	450	24-01-2016	EJECUCION
30070534	REPOSICION Y AMPLIACIÓN JARDIN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA, AFTA	167.510.000	23-11-2012	1194	01-03-2016	EJECUCION
30075518	REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR, CESFAM , CENTRAL CALAMA	442.619.592	30-04-2015	366	30-04-2016	EJECUCION

CUMPLIMIENTO GLOSA 04 PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016						
CODIGO	NOMBRE	TOTAL	FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINO	OBSERVACIONES
30079335	ACTUALIZACION ESTUDIO RED ASISTENCIAL, II REGION	27.439.000	13-10-2011	305	13-08-2012	TERMINADA
30086786	REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE MARIA ELENA	1.368.736.401	13-12-2010	2000	04-06-2016	EJECUCION
30105197	HABILITACION RECINTOS PARA PABELLON DE CIRUGIA CARDIACA EN H.R.A.	914.351.461	11-10-2011	201	29-04-2012	TERMINADO
30111389	MEJORAMIENTO SERVICIOS HOSPITAL TALTAL	120.920.920	14-12-2012	1294	30-06-2016	EJECUCION
30112054	MEJORAMIENTO SERVICIOS HOSPITAL DE MEJILLONES	267.919.015	06-01-2014	509	30-05-2015	TERMINADO
30126902	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO SERVICIO NEONATOLOGIA DEL HRA	688.880.523	14-11-2012	1324	30-06-2016	EJECUCION
30126899	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO SERVICIO DE MATERNIDAD HRA	664.184.560	04-02-2013	1364	30-10-2016	EJECUCION
30126914	MEJORAMIENTO UNIDAD DE EMERGENCIA EN HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA	251.665.866	15-04-2013	625	31-12-2014	TERMINADO
30126350	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BAÑOS PARA PACIENTES 3º AL 7º PISO DEL HRA	216.911.984	27-04-2015	552	30-10-2016	EJECUCION
30126093	REPOSICION Y AMPLIACION RED ELECTRICO HRA.	2.230.850.000		0		LICITACION
30312472	HABILITACION UNIDAD DE TOMOGRAFIA EN CENTRO ASISTENCIAL NORTE	1.909.009.378	05-02-2015	633	30-10-2016	EJECUCION
30360329	AMPLIACION DE UNIDAD DE DIALISIS DE HOSPITAL DE TOCOPILLA	116.748.537		0		EJECUCION
30353279	MEJORAMIENTO PASEO IGNACIO CARRERA PINTO DE MARIA ELENA	190.587.000		0		LICITACION
30402079	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA EN HOSPITAL DE ANTOFAGASTA	2.067.930.144		0		PREPARACIÓN BASES PARA LICITAR

409.621.796.780



**CUMPLIMIENTO GLOSA 07 LEY DE PRESUPUESTO 2016 - I TRIMESTRE**

AL 31 DE MARZO DE 2016

MUNICIPALIDAD	CODIGO	NOMBRE	GTO. ACUM. MARZO
		NO SE REGISTRAN TRANSFERENCIAS POR EL CONCEPTO DE ESTA GLOSA ASOCIADA	0
			0
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0</b>